



OHALITE	Réc	ception de s	upport_			Autoc	ontrôles			Avis bureau	u de contrôle	_		Réserves		Factura	uration en k€	
QUALITE	0	1	2	3	0		2	3	S	uspendu (S)	Défévorable(D)	OPR	OPL	Réception	Livraison	mois	cumulée	
Lot 300 GO											1						1297	
Lot 309 ISOLATION PROJETE											0							
Lot 402 ETANCHEITE									』		0					15	118	
Lot 403 CHARPENTE MOB											0					37	91	
Lot 406 COUVERTURE											0						31	
Lot 409 RAVALEMENT											0					54	72	
Lot 417 MEN EXT											0					2	117	
Lot 502 PLOMBERIE											0					20	167	
Lot 510 ELECTRICITE											0					57	145	
Lot 522 ASCENSEUR											0						5	
Lot 602 PLATRERIE											2					118	233	
Lot 603 MEN INT											0					4	33	
Lot 609 CARRELAGE											0					17	17	
Lot 611 SOLS SOUPLES									』		0					1	1	
Lot 616 PEINTURE									』 ┃		0					17	17	
Lot 620 METALLERIE									4 L		0					69	71	
Lot 621 PORTE DE GARAGE									』		0					2	2	
Lot 807 ESPACES VERTS											0							
Lot 916 NETTOYAGE									4 📙		0							
Lot 20									↓ 		0							
Lot 21									↓ 		0							
Lot 22									1 —		0							
Lot 23								1	∦ 		0							
Lot 24									┨ ├──		0						1	
Lot 25 ajustement									1 —		0						2418	

FINANCIER	Montant HT Pourcentag (en k€) (en %)
Coût construction Base Marché (BM)	3 688,0
total Avenant TMA	30,0 0,81%
Total Avenant TS/TM	52,0 1,41%
Nouveau montant Travaux	3 770,0 2,22%
Montant cumulé des situations	2 417,0 64,11%
Reste à facturer	1 353,0 35,89%
-	
Aléas +/-	0,0 0,00%
Aléas positif (variante/optimisation)	0,0 0,00%
Aléas négatif (risque)	0,0 0,00%





PHOTOS DU MOIS









