

Téléphonie	H	H	H	t	-
Electricité	 	-	F	F	
			İ		
Gaz	 			-	
Chauffage urbain - Sans			L	İ	
Eau potable		H	H	ŀ	
Assainissement					
Assainissement		H	H	H	
PHOTOS DU MOIS	4		L	F	_
FILOTOS DO MIOIS			L		
	H	H	H	H	
			L		
			L	L	
	 			-	
			L		
		H	H	t	
			L	L	
			İ		
	 	-	-	+-	
			L	L	
		t	t	t	-
	H	ŀ	ŀ	ŀ	
			L	ļ	L
	H			H	-

Concessionnaires

4		4 4		Data de la constante de la con
	ii			



CHALITE	Re	éception	de supp	ort		Autoco	ontrôles		Avis bureau	u de contrôle			Facturation en k€			
QUALITE	0		2	3	0		2	3	Suspendu (S)	Défévorable(D)	OPR	OPL	Réception	Livraison	mois	cu
: 300 GO										1						
309 ISOLATION PROJETE										0						
: 402 ETANCHEITE										0						
: 403 CHARPENTE MOB										0						
406 COUVERTURE										0						
409 RAVALEMENT										0						
417 MEN EXT										0						
502 PLOMBERIE										0						
510 ELECTRICITE										0						
522 ASCENSEUR										0						
602 PLATRERIE										0						
603 MEN INT										0						
609 CARRELAGE										0						
611 SOLS SOUPLES										0						
616 PEINTURE										0						
620 METALLERIE										0						
621 PORTE DE GARAGE										0						
807 ESPACES VERTS										0						
916 NETTOYAGE										0						
20										0						
21										0						
22										0						
23										0						
24										0						
25 ajustement				1						0						<u> </u>
			1	1												

FINANCIER	(en k€)	(en %)
Coût construction Base Marché (BM)	3 622,0	
total Avenant TMA	27,0	0,75%
Total Avenant TS/TM	52,0	1,44%
Nouveau montant Travaux	3 701,0	2,18%
Montant cumulé des situations	0,0	0,00%
Reste à facturer	3 701,0	100,00%
Aléas +/-	0,0	0,00%
Aléas positif (variante/optimisation)	0,0	0,00%
Aléas négatif (risque)	0,0	0,00%
	 #	•

												F	ACT	JRAT	ION																
250	0 —																														
200	0 —																														
150	0 —									Ť	ī	Ŧ	1	1	Н	ł	ł	+	ł	ł	+	H	ł	ł	+	+	+				
100	0 —						÷	Н	ł	ł	ł	ł	+	+	+	ł	ł	ł	ł	ł	+	ł	ł	ł	+	+	+				
50	0 —				÷	Н	ł	ł	H	ł	ł	ł	+	+	+	ł	ł	ł	ł	ł	+	H	٠	٠	+	+	+				
0				ndle:																											
		ov-17	déc-17	janv- 18	févr- 18	mars- 18	avr-18	mai-18	juin-18	juil-18	août- 18	sept- 18	oct-18	nov-18	déc-18	janv- 19	févr- 19	mars- 19	avr-19	mai-19	juin-19	juil-19	août- 19	sept- 19	oct-19	nov-19	déc-19	Mois 27	Mois 28	Mois 29	Moi 30
Mois		26	47	144	257	225	242	232	166	158	10	72	104	17	36	139	130														
III Cumulée		26	73	217	474	699	941	1173	1339	1497	1507	1579	1683	1700	1736	1875	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	0	0	0	0
■ Echéancier prévision	nel	26	47	144	257	225	242	232	166	158	10	72	104	17	36	139	130	215	234	246	200	208	150	135	67	173	68				